

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOÀNG HOÁ**

Số: 967 /UBND-TCKH

V/v Báo cáo tình hình thực hiện các dự  
án sử dụng nguồn vốn ngân sách và  
nguồn vốn có tính chất ngân sách đang  
triển khai thực hiện

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hoàng Hóa, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá;  
- Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017;

Thực hiện Công văn số 2937/SKHĐT-TD ngày 10/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn có tính chất ngân sách đang triển khai thực hiện.

Sau khi rà soát các dự án đang thực hiện UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo như sau:

*(Có phụ lục kèm theo)*

UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (B c);
- Phòng TCKH;
- Lưu VT

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Nhuận**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOÀNG HÓA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH VÀ VỐN CÓ TÍNH CHẤT NGÂN SÁCH

(Kèm theo Công văn số 967/UBND-TC/KH ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện Hoàng Hóa)

(Đơn vị: Triệu đồng)

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Thời gian khởi công-Hoàn thành theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết	Kế hoạch vốn đã được giao đến thời điểm báo cáo		Khả năng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Giải ngân		Số vốn còn dự toán ứng đến thời điểm báo cáo	Mô tả khái quát dự án đến thời điểm báo cáo	Phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự án		Để xuất những biện pháp, giải pháp và kế hoạch để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong những tháng cuối năm 2017
			Lấy kế từ đầu tư dự án năm 2017	Lấy kế từ đầu tư dự án năm 2017	Lấy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Từ 01/01/2017 đến thời điểm báo cáo	Lấy kế từ đầu tư dự án 2017 đã giải ngân	Trong đó: Số vốn KH năm 2017 đã giải ngân			Đánh giá tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Nếu rõ nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án	
1	TỔNG SỐ		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nguồn vốn cân đối NS tỉnh		286.561	60.803	316.476	19.947	255.337	15.615	1.101				
a	Dự án chuyển tiếp		286.561	60.803	316.476	19.947	255.337	15.615	1.101				
1	Công sự UB Hoàng Hóa	2015-2016	2.400	1.100	4.980		2.400	1.100					
2	Công trình sống số UBND xã H (Giang)	30/06/2015-2016	1.871		1.871		1.871			Hoàn thành			
3	Nhà văn hóa đa năng Hoàng Giang	2016	2.350	1.530	3.500		2.600	1.880	1.100	Hoàn thành			
4	Đường GT số 300, cuối đoạn LH (Giang)	2011	355		355		355			Hoàn thành			
5	Trung tâm Văn hóa xã Hoàng Vĩnh	5/2014	6.452	600	7.209		6.452	600		Công trình đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán			
6	Trung tâm Văn hóa xã Hoàng Phươg	9/2016-8/2017	450		100%	30%	400			Đã hoàn thành	Danh báo		
7	Trạm xe xã Hoàng Trình	10/2016-10/2016	250		250		250			Đã hoàn thành	Đã hoàn thành		
8	Công trình NDCU Hòa Sơ	15/06/2015-15/06/2015	930	100%	1.320	không	830			Đã hoàn thành xong phần thi công xây dựng nhưng chưa được nghiệm thu	C) thi công mà đã được nghiệm thu	Do nhà thầu đưa ra kinh nghiệm nhận công trình trong thi công nên đến nay không đủ công nhân để nghiệm thu	

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Thời gian khởi công-Hoàn thành theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết	Kế hoạch vốn đã được giao đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Giải ngân		Số vốn còn dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Mô tả khái quát dự án đến thời điểm báo cáo	Phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự án			Để vượt những hiện pháp, giải pháp và kế hoạch để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong những tháng cuối năm 2017
			Lũy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Trong năm 2017	Lũy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Từ 01/01/2017	Lũy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Số vốn KH năm 2017 đã giải ngân			Đánh giá tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Nêu rõ nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án	Các nguyên nhân khách quan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Công sự, TTXHHH xã Hoàng Quý	6-2016-9-2017	2.150	1.500	11.781	6.578	2.150	1.500			tên đồ DA thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng			
10	Dự án: Hưng Sơn và Hồ thê thao H Sơn	9-2016	4.191				450	1.550			tên đồ DA thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng			
11	Dự án Đê Ia sông Mã	2012-2017	201.000	10.000	210.000	8.000	190.379	1.280	0,92		Chậm tiến độ	Thiếu vốn		Bổ sung vốn
12	Đường Kim-Phạm-Văn-Khách	2013-2015	40.700	33.900	41.000		31.900	2.000			Đúng tiến độ			bổ sung vốn để thanh quyết toán
13	Nhà làm việc 2 tầng công sở xã Hoàng Đạo	2016-6-2016	2.400	1.550	3.500	2.650	2.400	1.550			Đúng tiến độ			
14	Công sở xã Hoàng Đạo	4-2016-10-2016	1.600	700	8.528		1.500	700			DA được thực hiện nhưng chậm, đúng tiến độ, chất lượng công trình được đảm bảo.			
15	Trụ sở xã Hoàng Khánh	9-16-5-2017	6.925	8.745	6.945	1.600	3.045	2.025		H1-2017	Đảm bảo tiến độ theo HD			Đã ngân 1trinh hỗ trợ 700tr (1trinh đã cấp số 2.800tr 1.500tr KH)
16	Hội trường VH du bằng Hoàng Lưu	tháng 5-2016-12-2016	4.347	3.000	4.347		2.400	1.500			Đảm bảo tiến độ theo HD			
17	Xương G.1 xã đưng Hoàng Quý	2015	1.455	939	1.455		510			Hoàn thành	Đã tiến độ			
18	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông Kèn xã Hoàng Kim-Hoàng Giang (đoạn qua khu vực chợ Giã, xã Hoàng Kim), huyện Hoàng Hòa	2016	500		4.007		400				Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ			
19	Rãnh thoát nước qua khu dân cư xã Hoàng Trung	7-2014-11-2014	2.074		2.128		2.074			Đã quyết toán				
20	Cầu Sông Au 7 thôn 4 Hoàng Trung	4-2015-6-2015	1.022		1.093		1.022			Đã quyết toán				

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Thời gian khởi công - Hoàn thành theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết	Kế hoạch vốn đã được giao đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Giá trị ngân		Số vốn còn dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Mô tả khái quát dự án đến thời điểm báo cáo	Phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự án		Để vượt những biện pháp, giải pháp để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong những tháng cuối năm 2017	
			Lấy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Từ 01/01/2017 đến thời điểm báo cáo	Lấy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Số vốn KH năm 2017 đã giải ngân	Đánh giá tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Nêu rõ nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc cơ quan UBND huyện Hồng Hóa	2016	2.000	-	3.997	-	1.960	-	-	Đã quyết toán	Đã an đã hoàn thành đúng tiến độ			
22	Xây dựng đường làng nghề H Quỳ	2017	1.119	1.119	1.119	1.119	210	210	-	Hoàn thành	Đạt tiến độ			
b	Dự án khởi công mới năm 2017													
	Dự án													
H	Vốn ngân sách TW		135.981	36.107	142.012	44.583	130.556	24.127	-					
a	Dự án chuyển cấp		134.956	35.082	142.012	44.583	130.556	24.127						
	Dự án Công sở và Hồng Đạt	2013		1.100		1.100		1.100						
2	Kênh mương Bà Châu đến đê Tây Bền	2016-2017	3.376		3.376		976			Đã an hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật	Đảm bảo tiến độ			
3	Kiến cơ học kênh N15 (G13)	7/2015-7/2016	26.975	11.983	26.975	26.975	26.975	11.982	-		Đang tiến độ			
4	Công sở xã Hồng Phương	2015-2016	3.867	1.174	5.590		3.867	1.030		Công trình đã hoàn thành, quyết toán và đưa vào sử dụng từ 1/10/2016	Đang tiến độ			
5	Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao và công trình đê phòng An Xuân N115 xã Hồng Phương, huyện Hồng Hóa	6/2016-6/2016	13.248		38.775		22.245			Công trình đã hoàn thành, quyết toán				
6	Dự án Du lịch Cổ đơn Khu du lịch Sinh thái biển Hải Tiến (G13)	6/2014-6/2017	43.000	9.000	36.384	3.808	43.000	45			tiến độ ĐA được hoàn thành tiến độ theo hợp đồng			

Số TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Thời gian khởi công - Hoàn thành kinh tế đã ký kết	Kế hoạch vốn đã được giao đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo		Giải ngân		Số vốn còn dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo	Mô tả khái quát dự án đến thời điểm báo cáo	Phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự án	Để xuất những biện pháp, giải pháp và kế hoạch để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trong những tháng những tháng cuối năm 2017		
			Lấy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Năm 2017	Lấy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Từ 01/01/2017 đến thời điểm báo cáo	Lấy kế từ đầu tư dự án	Trong đó: Số vốn K31 năm 2017 đã giải ngân					Đánh giá tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo	Nêu rõ nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hoa	2016-2020	35.000	12.000	41.000	13.000	53.000	10.000			tiến độ DA thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng			
8	Dự án ...													
<b>h</b>	<b>Dự án khởi công mới năm 2017</b>		1.025	1.025	-	-	-	-	-					
1	Kiến cố hóa kênh N15 (01D2)	Chưa khởi công	1.025	1.025							Chưa khởi công			
2	Dự án ...													
<b>III</b>	<b>Vốn trái phiếu chính phủ</b>		23.284	4.748	22.847	1.100	17.757	4.200	-					
<b>a</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>		23.284	4.748	22.847	1.100	17.757	4.200	-					
1	Trang trại Văn hóa Nghệ Hoàng Phong	9/2016-3/2017	1.950	1.550	100%	30%	1.950	1.550		Đã hoàn thành	Đã hoàn thành			
2	Dự án Công sở xã Hoàng Đại	2015	2.400	2.400	2.400		2.400							
3	Trang trại Nghệ Hoàng Thịnh	01/2016-7/2016	950		950		950							
4	Nhà Bê trong - VH du lịch biển - VHTH biển Nghệ Nghệ Hoàng Phong	2015-2016	3.500	1.100	4.815	1.100	3.500	1.100			Đã hoàn thành			
5	Hồ trong VH du lịch Nghệ Hoàng Phong	2016-2017	2.745		2.745		2.745			Dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật	Đã hoàn thành			
6	Dự án: Trang trại Văn hóa Nghệ Hoàng	9/2016	4.791					4.791			Đã hoàn thành			
7	Công sở Nghệ Hoàng Đại	4/2016-10/2016	1.600		852		950				Đã hoàn thành			

